

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน										
1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	พัฒนาศักยภาพการเพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า	10,000.00	-	10,000.00			✓	-	สำนักปลัด	
2	ฝึกอบรมาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตร การทำขนมไทย	10,000.00	9,820.00	180.00	✓			20-พ.ย.-67	สำนักปลัด	
3	ฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีหลักสูตรการทำหมุดดัดเดียว	10,000.00	9,934.00	66.00	✓			24-พ.ค.-67	สำนักปลัด	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม										
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน										
1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
1	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "แม่คำมีเกมส์"	50,000.00	46,080.00	3,920.00	✓			7-15 พ.ค. 67	สำนักปลัด	
2	สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	15,000.00	-	15,000.00			✓	-	สำนักปลัด	
3	ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ	30,000.00	27,681.00	2,319.00	✓			5-9 เม.ย. 67	สำนักปลัด	
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน										
1	การดำเนินงานของศูนย์ อปพร. อบต.แม่คำมี	75,000.00	-	75,000.00			✓	-	สำนักปลัด	
2	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	85,000.00	50,467.00	34,533.00	✓			7-16 พ.ค. 67	สำนักปลัด	
3	ส่งเสริมความรู้การป้องกันสาธารณภัย	20,000.00	12,240.00	7,760.00	✓			26-ก.ค.-67	สำนักปลัด	
(3) แผนงานสาธารณสุข										
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000.00	-	15,000.00			✓	-	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
3.1 กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างฯ										
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	ก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณอบต.แม่คำมี	135,431.00	134,500.00	931.00	✓			25ก.ค.-12ก.ย 67	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนางจีระนันท์ จันทร์ภิรมย์ นางจิว เมืองมาน้อย หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ	111,153.00	105,100.00	6,053.00	✓			7ส.ค.-19ก.ย 67	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนางทองดี ปิ่นแก้ว ถึงบ้านนางจุฬารัตน์ สายบุญ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร	127,455.00	120,600.00	6,855.00	✓			7ส.ค.-19ก.ย 67	กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนางทองหลิน พิมสาร ถึงบ้าน นางสาวเสาวณีย์ มีปัญญา หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา	78,548.00	74,000.00	4,548.00	✓			7ส.ค.-19ก.ย 67	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนางพยอม อุ่นเรือน ถึงบ้าน นายทูล แสงสองแคว หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ	134,001.00	127,000.00	7,001.00	✓			7ส.ค.-19ก.ย 67	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนางสาวคำป้อ กันรัตน์ ถึงบ้าน นางสาวสมบูรณ์ ใจอินตะ หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา	76,078.00	71,800.00	4,278.00	✓			7ส.ค.-19ก.ย 67	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนางสาวระเบียบ สองกิติ ถึงบ้าน นางสาวพิศมัย คันธะมาลา หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา	58,417.00	55,000.00	3,417.00	✓			7ส.ค.-19ก.ย 67	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนางสาวรำเพียร วีระพันธ์ ถึงบ้าน นางด้าย พรมวัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา	38,286.00	36,000.00	2,286.00	✓			7ส.ค.-19ก.ย 67	กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนางสาวเสมอ พรมวัง ถึงบ้าน นายชัย กวาวสิบสาม หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา	33,346.00	31,200.00	2,146.00	✓			7ส.ค.-19 ก.ย 67	กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนายสัมฤทธิ์ กวาวสิบสาม ถึงสวนนางประภาพรณ เกตุศร หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ	221,894.00	209,900.00	11,994.00	✓			7ส.ค.-19 ก.ย 67	กองช่าง	
3.2 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำ										
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	ก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนางางประภา เมืองมาน้อย ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ	489,717.00	485,500.00	4,217.00	✓			24พ.ค.-17 ก.ค 67	กองช่าง	
2	ก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนางางพลอย แก้วอินังถึงลำเหมืองปู่ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ	301,155.00	299,000.00	2,155.00	✓			30เม.ย.-4 ก.ค 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3.2 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำ										
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
3	ก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนายสุริยันต์ ชมภูวัง ถึงถนนายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร	105,554.00	103,500.00	2,054.00	✓			13พ.ค.-11 ก.ค 67	กองช่าง	
4	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางทองดี ปิ่นแก้ว ถึงบ้านนางจุฬารัตน์ สายบุญ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร	115,893.00	113,500.00	2,393.00	✓			7มี.ค.-11พ.ค.67	กองช่าง	
5	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางศรีภา มังกิตะ ถึงบ้านนายประสงค์ ต่อเขต หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา	320,755.00	318,500.00	2,255.00	✓			7มี.ค.-11พ.ค.67	กองช่าง	
6	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ	86,000.00	85,000.00	1,000	✓			20-27ก.ย.67	กองช่าง	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข										
4.1 กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน										
1) แผนงานงบกลาง										
1	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี	39,462.00	36,000.00	4,000.00	✓			9 ต.ค 67	สำนักปลัด	
4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน										
(3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
1	ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการตำบลแม่คำมี	10,000.00	4,800.00	5,200.00	✓			6-29 ก.พ.67	สำนักปลัด	
4.2 กลยุทธ์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน										
1) แผนงานสาธารณสุข										
1	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	50,000.00	23,250.00	26,750.00	✓			27 พ.ค 67	สำนักปลัด	
2	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000.00	7,260.00	2,740.00	✓			30-7พ.ค. 67	สำนักปลัด	
3	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านภัยมะเร็งเต้านม	28,000.00	28,000.00	-	✓			พ.ค.-67	สำนักปลัด	
4	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	26,000.00	26,000.00	-	✓			พ.ค.-67	สำนักปลัด	
5	TO BE NUMBER ONE	26,000.00	26,000.00	-	✓			พ.ค.-67	สำนักปลัด	
6	พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน	30,000.00	30,000.00	-	✓			พ.ค.-67	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร										
5.1 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร										
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	ส่งเสริมวินัยและคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานฯ	15,000.00	7,500.00	7,500.00	✓			22-ส.ค.-67	สำนักปลัด	
5.2 กลยุทธ์พัฒนาการบริหารงานของอบต.										
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,000.00	-	15,000.00			✓	-	สำนักปลัด	
2	จัดจ้างองค์กรเอกชนหรือสถาบันภายนอกประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของอบต.แม่คำมี ประจำปี 2566	18,000.00	16,000.00	2,000.00	✓			20 ส.ค. 19 ก.ย.67	สำนักปลัด	
3	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอบต. อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	18,000.00	18,000.00	-	✓			1-ธ.ค.-67	สำนักปลัด	
4	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	-	10,000.00			✓	-	สำนักปลัด	
5	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและทรัพย์สิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	68,855.00	-	68,855.00			✓	-	กองคลัง	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน										
1) แผนงานการศึกษา										
1	ทัศนศึกษานอกสถานที่	10,000.00	2,950.00	7,050.00	✓			19-26 ก.ค.67	สำนักปลัด	
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	93,600.00	88,242.00	5,358.00	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
3	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)	59,187.00	50,349.05	8,837.95	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	16,911.00	16,276.26	634.74	✓				สำนักปลัด	
4	อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)	201,600.00	172,116.00	29,484.00	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
5	อบรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	20,000.00	20,000.00	-	✓			26-ก.ค.-67	สำนักปลัด	
6	ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส โอกาส	10,000.00	9,000.00	1,000.00	✓			17-ก.ย.-67	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น										
1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
1	งานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	12,299.00	7,701.00	✓			16ก.พ.,15พ.ค. 67	สำนักปลัด	
2	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลแม่คำมี	10,000.00	7,650.00	2,350.00	✓			18-ก.ย.-67	สำนักปลัด	
3	บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน/อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	4,000.00	3,900.00	100.00	✓			5-เม.ย.-67	สำนักปลัด	
4	บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	4,899.00	4,899.00	-	✓			9-ก.ค.-67	สำนักปลัด	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
7.1 กลยุทธ์จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล										
1) แผนงานเคหะและชุมชน										
1	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลแม่คำมี	110,000.00	80,130.30	29,869.70	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะเพื่อเก็บขยะ	80,000.00	52,000.00	28,000.00	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
3	บริหารจัดการขยะมูลฝอย	30,000.00	-	30,000.00			✓	-	สำนักปลัด	
7.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
1) แผนงานการเกษตร										
1	ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,000.00	-	12,000.00			✓	-	สำนักปลัด	
2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	30,000.00	-	30,000.00			✓	-	สำนักปลัด	
3	การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร	20,000.00	17,290.00	2,710.00	✓			9-พ.ย.-67	สำนักปลัด	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน