



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 เลขรับ 210
 วันที่ 03 ก.พ. 2566
 เวลา 09.00 น.

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/๒๕๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 ๕ ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง
 อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๗๕๐๐๓/๕๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอย ๓ บ้านนางมอญเทพ สามหงส์ ถึงลำน้ำแม่คำมี หมู่ที่ ๔
 บ้านพิมสาร ตำบลแม่คำมี อำเภอนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง นายศิริยันต์ เสารัดแดน เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง
 เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ได้ขออนุเคราะห์บุคลากรวิทยาลัย
 เทคนิคแพร่ ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ
 ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ณ นายกองค้ อบต.แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อสั่งการ

แจ้งเรื่อง ส่ง ผล ทดสอบ
 กำลังอัดประลัยของ
 คอนกรีต

(นายชัชวาล ชุ่มเย็น)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวิน ช่มอาวุธ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

- เพื่อโปรดทราบ
 - กองช่างถนน ดำเนินการ
 ทรัพย์สิน
 (สุรัชย์ โจนนที)
 หัวหน้าสำนักงาน

รศ.ทศพร

(นางอรชร คำดี)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญกร ศิริพิภพ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายพดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕
 โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : TECPHRAE@GMAIL.COM



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทดสอบหาค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 035 / 2565

โครงการ : รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 3 บ้านนางามอญเทพ สามงษ์ ถึงถ้ำน้ำแม่คำมี หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแท่งลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม.ตามเดิม

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712

พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร
 สัญญาเลขที่ 1 / 2566



รหัสตัวอย่าง	ความสูงตัว (ซม)	น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)	วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	อายุคอนกรีต (วัน)	แรงอัดสูงสุด		ค่าเฉลี่ย (กก/ตร.ม)	หมายเหตุ
						(กก.)	(กก./ตร.ซม.)		
1	7.40	8,256.00	23 ม.ค. 66	2 ก.พ. 66	10	44,258	196.70		
2	7.40	8,265.00	23 ม.ค. 66	2 ก.พ. 66	10	43,257	192.25	194.62	พื้นราง
3	7.40	8,223.00	23 ม.ค. 66	2 ก.พ. 66	10	43,852	194.90		
1	7.30	8,240.00	24 ม.ค. 66	2 ก.พ. 66	9	42,583	189.26		
2	7.30	8,262.00	24 ม.ค. 66	2 ก.พ. 66	9	42,700	189.78	189.98	
3	7.30	8,220.00	24 ม.ค. 66	2 ก.พ. 66	9	42,953	190.90		ผนังราง ลาน คสล.

หมายเหตุ : รับประทานเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1