



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/๙๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
เลขรับ..... 745
วันที่ 15 พ.ค. ๖๖
เวลา ๐9.00 น.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
๕ ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๗๕๐๐๓/๑๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำตก ๑ ฟังขวาลึ่งที่นางสาวพะยอม ยะอิตะ หมู่ที่ ๑ บ้านปางเจริญ ตำบลแม่คำมี
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง นายศิริยันต์ เสารัดแดน เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว ได้ขออนุเคราะห์บุคลากรวิทยาลัย เทคนิคแพร่ ดำเนินการทดสอบ
กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ
ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รณ นากอบค.แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อส่งการ

แจ้งเรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลัง
อัดประลัยของคอนกรีต

(นายชัชวาล ชุ่มเย็น)
เจ้าพนักงานธุรการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ สติยต์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รัชการราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

(นางอรนรร คำวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญกร ศิริพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ส่งไม่ตรง
- แจ้งออกช่อง ทราบ
ศกัรียอดริ

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕

โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : TECPHRAE@GMAIL.COM

(สุรชัย โจนนติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทดสอบหาค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 110/2566

โครงการ : ภารกิจสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : ไม้ตก 1 ฟังขวา ถึงนางสาวพยอม ะดิตะ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแท่งลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. 3 ชิ้น

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712



พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร

สัญญาเลขที่ 5 / 2566

รหัสตัวอย่าง	ความสูงตัว (ซม)	น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)	วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	อายุคอนกรีต (วัน)	แรงอัดสูงสุด		ค่าเฉลี่ย (กก./ตร.ม)	หมายเหตุ
						(กก.)	(กก./ตร.ซม.)		
1	A1	7.50	8,245.00	2 พ.ค. 66	12 พ.ค. 66	10	44,574	198.11	
2	A2	7.50	8,210.00	2 พ.ค. 66	12 พ.ค. 66	10	43,965	195.40	
3	A3	7.50	8,223.00	2 พ.ค. 66	12 พ.ค. 66	10	44,852	199.34	
4	B1	7.30	8,274.00	3 พ.ค. 66	12 พ.ค. 66	9	42,580	189.24	
5	B2	7.30	8,215.00	3 พ.ค. 66	12 พ.ค. 66	9	43,125	191.67	พื้น คสล.
6	B3	7.30	8,296.00	3 พ.ค. 66	12 พ.ค. 66	9	42,987	191.05	พื้น คสล.

หมายเหตุ : รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น