



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/ ๑๐๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
เลขรับ 844
วันที่ 31 พ.ค 2566
เวลา 09.00น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
๕ ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๗๕๐๐๓/๑๘๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางสาวพวม แสงแก้ว ถึงร่องโป่ง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ ตำบลแม่คำมี
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง ศรีวิไลก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ได้ขออนุเคราะห์บุคลากรวิทยาลัย เทคนิคแพร่ ดำเนินการทดสอบกำลังอัด
ประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ
ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รชน นายกอบค.แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อสั่งการ

แจ้งเรื่อง ส่งผลการทดสอบ
ทรยธา รางรินส่งน้ำคอนกรีต

(นายชัชวาล ชุ่มเย็น)
เจ้าพนักงานธุรการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี จิรัชกดิ์
(จิรัชกดิ์ จันทัน)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

- ส่งโปรดทราบ
- กองก่อสร้าง
- วิทยาลัยเทคนิคแพร่
- จิรัชกดิ์ จันทัน
- สำนักงานปลัด อบต

(นางอรชร คำลือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญญกร ศิริทบทพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ททป

(นายจิรพงษ์ อินตะเสาร)

รองนายก อบต. รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕

โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : TECPHRAE@GMAIL.COM



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพะ

การทดสอบหาค่ากำลังอัดปลายของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 204 / 2566

โครงการ : รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : นานงสาววม แสงแก้ว ถึงร้องโป่ง หมู่ที่ 2 บ้านรัตนัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแท่งลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ภย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ภย.40712



พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร

สัญญาเลขที่ 6 / 2566

| รหัสดังกล่าว | ความยวบยตัว (ชม) | น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม) | วันที่เก็บตัวอย่าง | วันที่ทดสอบตัวอย่าง | อายุคอนกรีต (วัน) | แรงอัดสูงสุด | | ค่าเฉลี่ย (กก./ตร.ม) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | (กก.) | (กก./ตร.ชม.) | | |
| 1 | 7.70 | 8,255.00 | 18 พ.ค. 66 | 30 พ.ค. 66 | 12 | 46,658 | 207.37 | 207.25 | พินิจราย คสล. |
| 2 | 7.70 | 8,265.00 | 18 พ.ค. 66 | 30 พ.ค. 66 | 12 | 46,850 | 208.22 | | |
| 3 | 7.70 | 8,245.00 | 18 พ.ค. 66 | 30 พ.ค. 66 | 12 | 46,387 | 206.16 | | |
| 1 | 7.50 | 8,269.00 | 19 พ.ค. 66 | 30 พ.ค. 66 | 11 | 44,258 | 196.70 | 199.03 | พินิจราย คสล. |
| 2 | 7.50 | 8,250.00 | 19 พ.ค. 66 | 30 พ.ค. 66 | 11 | 44,965 | 199.84 | | |
| 3 | 7.50 | 8,255.00 | 19 พ.ค. 66 | 30 พ.ค. 66 | 11 | 45,123 | 200.55 | | |

หมายเหตุ : รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น