



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 เลขรับ 866
 วันที่ - 7 มิ.ย. 2566
 เวลา 09.00น.

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/๑๐๕๗

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 ๕ ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง
 อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๗๕๐๐๓/๑๘๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
 รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำตก ๑ ผังขวาถึงที่นางางสาวพะยอม ยะอิตะ หมู่ที่ ๑ บ้านปางเจริญ ตำบลแม่คำมี
 อำเภอนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง นายศิริยันต์ เสาร์แดน เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘
 เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ได้ขออนุเคราะห์บุคลากรวิทยาลัย เทคนิคแพร่ ดำเนินการทดสอบ
 กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ
 ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๓๐๖ นายกองค้แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อส่งการ

ขอแสดงความนับถือ

แจ้งเรื่อง ส่งผลการทดสอบ
 กำลังอัดประลัยของคอนกรีต

(นายชัชวาท ชุ่มเย็น)
 เจ้าพนักงานธุรการ

(นายอัศวิน ช่มอาวุธ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

- เพื่อโปรดทราบ
 - แจ้ง กองช่าง
 กที่ร้อยตรี (สุรชัย โจนภัก)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต

- สจ.วิภาทพิตกาน

(นางอรชร คำดี)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางก้นอกร ศิริภATTR)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายธีรพงษ์ อินตะเสาร์)
 รองนายก อบต. รักษาการแทน
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕
 โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : TECPHRAE@GMAIL.COM



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทดสอบหาค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 209 / 2566

โครงการ : ราชภัฏสงขลานครินทร์ศรีมหาสาร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านต.1 ฟังขวา ถึงนางสาวพยอม ชะอิตะ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแท่งลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712



พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร

สัญญาเลขที่ 5 / 2566

รหัสดตัวอย่าง	ความหนาแน่น (จม)	น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)	วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	อายุคอนกรีต (วัน)	แรงอัดสูงสุด		ค่าเฉลี่ย (กก/ตร.ม)	หมายเหตุ
						(กก.)	(กก./ตร.จม.)		
1	A1	7.50	8,250.00	4 พ.ค. 66	2 มิ.ย. 66	29	55,258	245.59	พื้น คสล.
2	A2	7.50	8,265.00	4 พ.ค. 66	2 มิ.ย. 66	29	54,658	242.92	
3	A3	7.50	8,240.00	4 พ.ค. 66	2 มิ.ย. 66	29	55,630	247.24	
4	B1	7.30	8,258.00	5 พ.ค. 66	2 มิ.ย. 66	28	54,258	241.15	พื้น คสล.
5	B2	7.30	8,260.00	5 พ.ค. 66	2 มิ.ย. 66	28	54,230	241.02	
6	B3	7.30	8,243.00	5 พ.ค. 66	2 มิ.ย. 66	28	54,289	241.28	

หมายเหตุ : รับประทานเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น