



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 เลขรับ ๑๕๗
 วันที่ 22 มิ.ย. 2566
 เวลา 09.00น.

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/๑๑๕๗

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 ๕ ถ.เหมืองหิต ต.โนนเวียง
 อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๗๕๐๐๓/๒๐๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
 รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางสาวพวม แสงแก้ว ถึงร่องโป่ง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ ตำบลแม่คำมี
 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง ศรีวิทย์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
 ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ได้ขออนุเคราะห์บุคลากรวิทยาลัย เทคนิคแพร่ ดำเนินการทดสอบกำลังอัด
 ประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ
 ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

ชน นายก อบค.แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(Signature)

(นางอรชร คำลือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(Signature)

นางกัญญา ศรีพิพัตร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง ส่งผลการทดสอบ
กำลังอัดประลัยของคอนกรีต

(Signature)
 (นายชัชวาล ชุ่มเย็น)
 เจ้าพนักงานธุรการ

(นายสมเกียรติ สติธย์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

- เพื่อไม่ตกทอด
 - แจ้งกองช่าง ๓๓๓๓

(Signature)
 (สรชัย โจนนถ์)

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕

โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : TECPHRAE@GMAIL.COM

(Signature)

(Signature)

(นายพดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทดสอบหาค่ากำลังอัดปลายของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 225 / 2566

โครงการ : รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : นางสาวพวม แสงแก้ว ถึงร่องโป่ง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแท่งลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม.ตีพิมพ์

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ภย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ภย.40712

พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร
สัญญาณเลขที่ 6 / 2566



รหัสตัวอย่าง	ความยวบตัว (ซม)	น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)	วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	อายุคอนกรีต (วัน)	แรงอัดสูงสุด		ค่าเฉลี่ย (กก./ตร.ม)	หมายเหตุ
						(กก.)	(กก./ตร.ซม.)		
1	7.80	8,226.00	20 พ.ค. 66	20 มี.ย. 66	31	56,258	250.04	249.97	พื้นราง คสล.
2	7.80	8,245.00	20 พ.ค. 66	20 มี.ย. 66	31	56,240	249.96		
3	7.80	8,265.00	20 พ.ค. 66	20 มี.ย. 66	31	56,230	249.91		
1	7.60	8,222.00	21 พ.ค. 66	20 มี.ย. 66	30	54,857	243.81	243.02	ผนังราง คสล.
2	7.60	8,275.00	21 พ.ค. 66	20 มี.ย. 66	30	54,862	243.83		
3	7.60	8,295.00	21 พ.ค. 66	20 มี.ย. 66	30	54,320	241.42		

หมายเหตุ : รับบรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น